

Số: 01 /TTr-UBND

Lạng Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư "Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai" của Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy.

Thực hiện Công văn số 3033/SKHĐT-KTĐN ngày 28/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc cho ý kiến thẩm định dự án "Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai" của Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang. Trong đó đề nghị huyện Lạng Giang cho ý kiến về các nội dung: Đánh giá quá trình triển khai công tác GPMB, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ dự án; những khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư, việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; tính khả thi của kế hoạch hoàn thành các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường và triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án; đánh giá các nội dung điều chỉnh dự án và nêu rõ việc đồng ý hay không đồng ý chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sau khi rà soát các nội dung liên quan, UBND huyện báo cáo và xin ý kiến Thường trực Huyện ủy về chủ trương điều chỉnh dự án "Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai" của Công ty cổ phần dầu khí Bắc Giang tại thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Tổng quan về dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận

Công ty Cổ phần Dầu khí Bắc Giang đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 615/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 để thực hiện dự án Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai với công suất: 9.600 tấn/năm; tổng vốn đầu tư: 39,2 tỷ; thời hạn thực hiện dự án: 49 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư; tiến độ đưa dự án vào hoạt động: Tháng 4/2018. Địa điểm dự án tại thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Diện tích đất sử dụng: 19.500 m².

2. Nội dung đề nghị thực hiện điều chỉnh dự án

2.1. Điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư:

- Điều chỉnh ngày cấp thay đổi ĐKKD và thông tin người đại diện theo pháp luật từ ông Phạm Quang Trung – Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Mai – Giám đốc thành ông Phạm Quang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

2.2. Điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án:

- Giảm từ 19.500 m² xuống còn 16.000 m².

2.3. Điều chỉnh quy mô dự án: Giảm từ 9.600 tấn/năm xuống còn 7.600 tấn/năm.

2.4. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư:

- Giảm từ 39,2 tỷ xuống còn 26 tỷ đồng.

2.5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thành:

- Hoàn thành và đi vào hoạt động: Tháng 12/2022.

3. Đánh giá quá trình hoạt động và nội dung điều chỉnh dự án

3.1. Việc chấp hành các quy định pháp luật của Công ty trong quá trình triển khai thực hiện dự án

- Sau khi được UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 19/10/2016, Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang đã nhận chuyển nhượng 03 thửa đất của bà Nguyễn Thị Hoa Hồng và ông Nguyễn Đức Lâm tại vị trí dự án đầu tư với tổng diện tích là 15.419,6 m². Năm 2016, Công ty đã làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất đối với diện tích đã nhận chuyển nhượng. Ngày 21/12/2016, UBND huyện Lạng Giang có Tờ trình số 75/TTr-UBND trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty thuê với diện tích 13.526,5m² (phần còn lại 1.893,1m² nằm ngoài dự án, giao UBND xã Quang Thịnh quản lý). Tuy nhiên, đến nay Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang chưa được UBND tỉnh cho thuê đất.

Ngoài ra, Công ty cổ phần dầu khí Bắc Giang hiện chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng, môi trường, PCCC và chưa đưa dự án “Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai” đi vào hoạt động.

Qua kiểm tra thực tế tại vị trí đầu tư, công ty đã xây dựng không phép các hạng mục sau: 01 Nhà văn phòng; 01 nhà ăn; 01 nhà san chiết nạp khí; 01 trạm điện; 02 bồn sắt chứa khí đặt nổi.

- Ngày 16/10/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 2499/SKHDT-KTĐN về việc dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Ngày 13/10/2020, Công ty gửi báo cáo giải trình cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, công ty đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án.

- Tháng 12/2020, Công ty gửi hồ sơ đề nghị thực hiện điều chỉnh dự án với các nội dung như Mục 2 nêu trên.

Theo báo cáo giải trình việc chậm tiến độ dự án của Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang do công tác giải phóng mặt bằng chậm, Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực ở nhiều tỉnh khác nhau nên tách Công ty mẹ (Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang) thành Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Bắc Giang để thực hiện dự án dẫn đến khó khăn trong thực thi thuê đất cho đến hết năm 2019. Đến năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 làm giảm nguồn cung cấp và khách hàng gặp khó khăn nên Công ty dừng dự án. Đến nay, Công ty quyết tâm sẽ đưa dự án vào hoạt động.

3.2. Việc chấp hành nghĩa vụ thuế

- Tính đến ngày 04/01/2021, Công ty Cổ phần dầu khí Bắc Giang, có mã số doanh nghiệp 2400763088 còn nợ tiền số thuế, tiền chậm nộp là: **571.356.441 đồng**.

- Các tháng 6/2018, 4/2019, 11/2019, 2/2020, Công ty Cổ phần dầu khí Bắc Giang bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế;

- Ngày 31/7/2020, Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam ban hành Thông báo số 1275/TB-CCTKV về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Như vậy, việc chậm tiến độ dự án của Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang có nguyên nhân khách quan do Công ty chưa được Nhà nước chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, về chủ quan Công ty chưa tập trung khắc phục các khó khăn, hoàn thiện hồ sơ thuê đất và thực hiện các thủ tục về xây dựng, môi trường, PCCC; trong quá trình triển khai dự án Công ty có nhiều sai phạm về xây dựng (xây dựng công trình khi chưa làm thủ tục cấp phép xây dựng), nợ thuế và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần... Nội dung đề xuất giảm diện tích dự án xuống còn 16.000 m² chưa phù hợp với diện tích đã giải phóng mặt bằng và dự kiến cho Công ty thuê với diện tích 13.526,5 m².

Ngày 17/6/2019, UBND huyện đã có Công văn số 911/UBND-KTHT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc không đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư nêu trên của Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang.


UBND huyện báo cáo và xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy cho chủ trương về việc không đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư "Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai" của Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT&HT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, THKT.



Lương Văn Nghiệp

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3033/SKHĐT-KTĐN
V/v: cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án “Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai” của Công ty Cổ phần Dầu khí Bắc Giang.

Bắc Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường;
Xây dựng; Công thương;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Lạng Giang,

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án “Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai” của Công ty Cổ phần Dầu khí Bắc Giang; địa điểm thực hiện dự án: Thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Công ty Cổ phần Dầu khí Bắc Giang đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 615/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 để thực hiện dự án nêu trên với các nội dung: diện tích đất thực hiện dự án: 19.500 m²; mục tiêu, quy mô dự án: Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai với công suất: 9.600 tấn/năm; tổng vốn đầu tư: 39,2 tỷ đồng (*trong đó: vốn góp: 10 tỷ đồng, vốn huy động: 29,2 tỷ đồng*); thời hạn thực hiện dự án: 49 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư; tiến độ đưa dự án vào hoạt động: Tháng 4/2018.

Nay, Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án với các nội dung sau:

- Điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư: Điều chỉnh ngày cấp thay đổi ĐKKD và thông tin người đại diện theo pháp luật từ ông Phạm Quang Trung – Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Mai – Giám đốc thành ông Phạm Quang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

- Điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án: Giảm từ 19.500 m² xuống còn 16.000 m² (*bằng diện tích đã hoàn thành đền bù GPMB với các hộ dân*).

- Điều chỉnh quy mô dự án: Giảm từ 9.600 tấn/năm xuống còn 7.600 tấn/năm.

- Điều chỉnh tổng vốn đầu tư: Giảm từ 39,2 tỷ đồng (*trong đó: vốn góp: 10 tỷ đồng, vốn huy động: 29,2 tỷ đồng*) xuống còn 26 tỷ đồng (*trong đó: vốn góp: 06 tỷ đồng, vốn huy động: 20 tỷ đồng*).

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thành:

+ Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy, môi trường và xây dựng các hạng mục công trình: Từ tháng 01/2021 đến tháng 11/2022.

+ Hoàn thành và đi vào hoạt động: Tháng 12/2022.

Vì vậy, để có cơ sở xem xét các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của Nhà đầu tư trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan liên quan cho ý kiến bằng văn bản theo các nội dung sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về các nội dung:

- Làm rõ việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường của Công ty Cổ phần Dầu khí Bắc Giang trong quá trình thực hiện dự án nêu trên và các dự án khác (nếu có);

- Làm rõ dự án sau khi điều chỉnh thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường và việc đánh giá sơ bộ các tác động của dự án đến môi trường của Nhà đầu tư đã đầy đủ hay chưa? Việc đề xuất các biện pháp xử lý môi trường của dự án có phù hợp quy định và quy chuẩn hiện hành hay không (đề nghị nêu rõ các căn cứ pháp lý).

- Về các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của Nhà đầu tư và các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực do ngành quản lý.

2. Sở Xây dựng cho ý kiến về các nội dung:

- Làm rõ việc chấp hành pháp luật về xây dựng của Công ty Cổ phần Dầu khí Bắc Giang trong quá trình thực hiện dự án nêu trên và các dự án khác (nếu có);

- Cho ý kiến về sự phù hợp của quy mô kiến trúc xây dựng các hạng mục công trình của dự án sau khi điều chỉnh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng tại vị trí nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án. Đánh giá sự phù hợp cơ cấu sử dụng đất của dự án.

- Về các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của Nhà đầu tư và các nội dung liên quan khác do ngành quản lý.

3. Sở Công Thương cho ý kiến về các nội dung:

- Đánh giá mục tiêu, quy mô dự án điều chỉnh theo đề xuất của Nhà đầu tư có phù hợp thực tế và phù hợp với định hướng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp vào địa bàn tỉnh (đề nghị nêu rõ và trích dẫn căn cứ pháp lý);

- Cho ý kiến về các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của Nhà đầu tư và các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực do ngành quản lý.

4. Cục Thuế tỉnh cho ý kiến về các nội dung:

- Đánh giá tình hình chấp hành các nghĩa vụ về tài chính, thuế với Nhà nước của Công ty Cổ phần Dầu khí Bắc Giang.

- Về các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của Nhà đầu tư và các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực do ngành quản lý (nếu có).

5. UBND huyện Lạng Giang cho ý kiến về các nội dung:

- Đánh giá quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (diện tích đã giải phóng mặt bằng,

tổng số hộ dân, số hộ đã trả tiền, số hộ chưa chi trả, khó khăn, vướng mắc, ý kiến của nhân dân?).

- Làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện dự án theo báo cáo giải trình của Nhà đầu tư; làm rõ những khó khăn vướng mắc của Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án (*phân tích rõ nguyên nhân chủ quan của Nhà đầu tư, nguyên nhân từ các cơ quan nhà nước cấp xã, cấp huyện*).

- Báo cáo việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, làm rõ việc kiểm tra, xử lý của UBND huyện đối với dự án nêu trên; đồng thời gửi kèm các biên bản kiểm tra và quyết định xử phạt (*nếu có*);

- Đánh giá tính khả thi của kế hoạch hoàn thành các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường và triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án trong thời gian tới theo đề xuất của Nhà đầu tư.

- Đánh giá các nội dung đề nghị điều chỉnh dự án của Nhà đầu tư và các nội dung liên quan khác thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương.

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị các cơ quan nêu rõ về việc đồng ý hay không đồng ý đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Nhà đầu tư **gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/01/2021** để Sở tổng hợp theo quy định; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp Hội đồng thẩm định dự án do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./.

(Gửi kèm theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án của Nhà đầu tư)


Nơi nhận:

- Lưu: VT, KTĐN_(Huyện).

Bản điện tử:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (B/c)
- PGĐ Nguyễn Cường;
- Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả".

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Sở Kế hoạch và Đầu tư (M)
28/12/2020 12:28:49

Nguyễn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC GIANG ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Số: /CT-VP Bắc Giang, ngày tháng năm 2020

V/V: Giải trình các nội dung của dự án

Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lạng Giang

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Bắc Giang xin báo cáo chi tiết các nội dung hoạt động của dự án trong thời gian qua:

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 615/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 để thực hiện dự án “Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG vào chai” tại thôn Thanh Lương, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang với 19.500 m² với tiến độ đưa dự án đi vào hoạt động tại tháng 4/2018. Tuy nhiên đến nay Công ty chưa hoàn thành được thủ tục thuê đất, cấp phép xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động.

Công ty xin giải trình các lý do trên như sau:

Sau khi được quyết định đầu tư, Công ty chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án và tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất thực hiện Dự án. Quá trình đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do một số thành phần đối tượng chống phá đã kích động dân không hợp tác trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng do vậy công ty mất rất nhiều thời gian để hoàn tất các công việc trên, sự việc kéo dài trong gần 1 năm. Đến thời điểm 2018 Công ty đã đền bù giải phóng mặt bằng xong, Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Bắc Giang đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực ở nhiều tỉnh khác nhau, để thực hiện cho việc thu thuế về cho địa phương nơi Công ty đặt Dự án và thuận tiện trong quá trình điều hành, Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành hợp và thống nhất tách từ Công ty mẹ là Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Bắc Giang thành Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Bắc Giang và để Công ty được tách ra tiến hành các thủ tục về đất đai, môi trường và xây dựng điều hành dự án; Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Bắc Giang tiến hành nộp HS điều chỉnh dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 05/02/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 235/SKHĐT-KTĐN trả lời về việc đề nghị điều chỉnh dự án “Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai” của Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Bắc Giang, trong công văn đã nêu rõ không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư và Công ty được tách ra là Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Bắc Giang tiến hành các thủ tục đất đai, môi trường theo quy định. Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Bắc Giang đã tiến hành lập HS xin thuê đất trình từ cấp xã lên cấp huyện và lên Sở Tài Nguyên và Môi Trường, tuy nhiên sau khi thẩm định Sở Tài Nguyên và Môi Trường cũng trả lại hồ sơ và yêu cầu thực hiện các thủ tục về đầu tư (*tức phải cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty được tách*) rồi mới đến thủ tục đất đai, do vậy tại thời điểm đó không có hướng giải quyết cho việc trên, nên Công ty phải dừng các thủ tục lại cho đến hết năm 2019.

Đến đầu năm 2020, Công ty có kế hoạch khởi động lại dự án, chuẩn bị tiến hành các thủ tục để đưa dự án đi vào hoạt động thì dịch Covid -19 đã diễn ra, xăng dầu, khí hóa lỏng đã giảm mạnh nguồn cung cấp, khách hàng nhiều nơi phá sản, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp rất khó khăn. Công ty cũng không thể tránh khỏi các khó khăn trên do vậy các Cổ đông đã thận trọng và cân nhắc trong việc đưa dự án đi vào hoạt động, do vậy trong suốt 9 tháng Công ty dừng triển khai dự án để giảm khó khăn.

Ngày 8/10/2020 đã được làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành tại dự án, sau cuộc họp Công ty đã nhận thấy sự thiếu sót và sai lầm của mình trong việc chậm tiến độ đưa dự

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẠNG GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 911 /UBND-KTHT

Lạng Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2019

Về việc không đồng ý chủ trương
điều chỉnh dự án đầu tư của Công
ty CP Dầu khí Bắc Giang

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 1146/SKHĐT-KTĐN ngày 04/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án “Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai” của Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang, địa chỉ trụ sở: Thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Qua kiểm tra thực địa và xem xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang có ý kiến như sau:

1. Về tình hình thực hiện dự án: Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 615/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 để thực hiện dự án “Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai” với diện tích khoảng 19.500m²:

- Về thủ tục thuê đất: Chưa làm thủ tục xin thuê đất.
- Về thủ tục xây dựng: Đã xây dựng tường bao, nhà xưởng (không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép).
- Về thủ tục môi trường và PCCC: Chưa thực hiện.

2. Tham gia ý kiến của UBND huyện Lạng Giang

Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 615/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang, Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 4/2018. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (6/2019) công ty vẫn chưa hoàn thành bất cứ nội dung nào theo tiến độ của dự án. UBND huyện Lạng Giang không đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng nhà máy chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai” của Công ty cổ phần Dầu khí Bắc Giang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KT&HT.

Bản điện tử:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: KT&HT, TN&MT;
- LĐVP, THKT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Đình Hoan